

Zastupitelstvo Města Albrechtice- volební období 2018 – 2022.

Kontrolní výbor.

Věc: Zápis z jednání KV ze dne 16.1.2019.

1) Účastníci jednání:

Ing. Roman Skopal – předseda

Kateřina Bugrisová – člen

Anna Trebuláková – člen

Adam Růžička – člen

René Herodek – člen

2) Program:

A) Smlouvy na stavební práce na Domově důchodců.

B) Nátěry mostů v Hynčicích.

C) Různé a závěr.

3) Závěry jednání:

Aa) Oprava balkónů a zateplení fasády budovy ul. Nemocniční č. 6, M.A.

Zástupci města předložili podklady k výběrovému řízení, nabídky účastníků a rozhodnutí Rady města.

Z podkladů vyplynulo, že:

- Ve výběrovém řízení (VŘ) byl požadován fasádní systém WEBER, ačkoliv na trhu jsou další stejně i více kvalitní systémy
- Z VŘ byla neoprávněně vyloučena firma „Vendulka Caisbergerová“ – ačkoliv doložili požadovaných 5 platných referencí, byly jim uznány jen tři

- Nebylo doloženo, od kdy do kdy byla výzva vyvěšena na úřední desce nebo na webových stránkách, vyzývá to pochybnost o transparentnosti výběrového řízení
- Rada města svým rozhodnutím zrušila výběrové řízení s odůvodněním, že z rozhodnutí hasičů měla být místo polystyrénu použita kamenná vata – pokud je to pravda, mělo město před vypsáním výběrového řízení zajistit stanovisko hasičů – takhle to svědčí o špatné kvalitě práce a laxním přístupu vedení města k uvedené akci
- Výběrové řízení pak bylo znovu vyhlášeno, ale už rozdělené na 2 části – balkony zvlášť a fasáda zvlášť – proč? - zřejmě pod dojmem zásadních pochybení při původním výběrovém řízení

Ab) Obnova balkonů na Domově důchodců, Nemocniční č. 6, M.A.

- Nebyla doložena smlouva na vícepráce – jak byly tedy placeny?
- Nebyly doloženy zápisy z kontrolních dní stavby č. 1,2,3

Ac) Zateplení fasády Domova důchodců

- Nedoloženo zdůvodnění použití materiálů pro zateplení

Nápravná opatření :

- Podklady pro VŘ budou úplné, budou doloženy všechny vyjádření dotčených orgánů, aby se „dodatečně nemusely hledat důvody pro zrušení VŘ“.
- Řádné a pečlivé posuzování materiálů, předaných účastníky VŘ.
- Novému vedení města doporučujeme prověřit úplnost smluv, jejich Dodatků, zápisy z kontrolních dní na uvedené akce a spolu s nápravnými opatřeními předložit na jednání ZM.

Ba) Údržba mostu přes Opavici – Hynčice (odbočka k fotbalovému hřišti)

- Rada města schválila zahájení zadávacího řízení na uvedenou akci 21.8.2017. Přihlásil se jeden účastník, fy. Taylor stavební s.r.o. Nabídková cena činila 757.202, 04 Kč bez DPH. Cena za TDS - 400,- Kč, dopravné – 10,- Kč/km – vše bez DPH.
- Rada města na následném jednání zrušila VŘ bez udání důvodu.

Nápravná opatření :

- Pokud bylo zrušeno VŘ z důvodu malé účasti firem, proč nebylo vypsáno nové VŘ? Proč nezajistilo posouzení stavu mostu a nepředložilo další postup?
- Novému vedení města doporučujeme zajistit prověření stavu mostu a podat na ZM informaci o dalším postupu.

Ca) Příští jednání KV se uskuteční 13.2.2019.

Ve Městě Albrechticích dne 16.1.2019.



Předseda kontrolního výboru:
Ing. Roman Skopal



člen kontrolního výboru
Kateřina Bugrisová